

Inbetriebsetzungsprotokoll (Mittelspannung)

1 / 2

(vom Anlagenerrichter auszufüllen)

Anlagenanschrift			
	<i>Stationsname/Feld-Nr</i>		
Anschlussnehmer (Eigentümer)			
	<i>Vorname, Name</i>		
	<i>Telefon, E-Mail</i>		
Anlagenbetreiber			
	<i>Vorname, Name</i>		
	<i>Telefon, E-Mail</i>		
Betriebs- verantwortlicher			
	<i>Vorname, Name</i>		
	<i>Straße, Hausnummer</i>		
	<i>PLZ, Ort</i>		
	<i>Telefon, E-Mail</i>		
Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)			
	<i>Firma, Ort</i>		
	<i>Telefon, E-Mail</i>		
Netzform	<input type="checkbox"/> gelöscht	<input type="checkbox"/> isoliert	<input type="checkbox"/> niederohmig
Dokumentation (Übergabe an VNB mindestens 1 Wo- che vor Inbetrieb- setzung des Netz- anschlusses)	Aktualisierte Projektunterlagen der Übergabestation vorhanden	<input type="checkbox"/>	
	Inbetriebsetzungsauftrag vorhanden (D.5)	<input type="checkbox"/>	
	Erdungsprotokoll vorhanden (D.6)	<input type="checkbox"/>	
	Eichscheine der Wandler vorhanden	<input type="checkbox"/>	
Netzführungs- Vereinbarung	erforderlich	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
		wenn ja, vorhanden	
		<input type="checkbox"/>	
Schutzprüfprotokoll (D.7)	erforderlich	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
		wenn ja, vorhanden	
		<input type="checkbox"/>	
Fernsteuerung	erforderlich	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
		wenn ja, geprüft (inkl. Fern-AUS)	
		<input type="checkbox"/>	
Messwertübertragung	erforderlich	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
		wenn ja, geprüft	
		<input type="checkbox"/>	
Abrechnungsmessung	Vorprüfung + Inbetriebnahmeprüfung erfolgt		
	<input type="checkbox"/>		
Bemerkungen:			

Inbetriebsetzungsprotokoll (Mittelspannung)

(vom Anlagenerrichter auszufüllen)

Die Station gilt im Sinne der zurzeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der UnfallverhütungsbGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachäften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung v. g. Personen betreten.

Die Station ist nach den Technischen Anschlussbedingungen der NHF Netzgesellschaft Heilbronn-Franken mbH errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Station gemäß BGV A3 § 3 und § 5 für betriebsbereit erklärt.

Ort, Datum

Anlagenbetreiber

Anlagenerrichter

Die Anschaltung der Kundenanlage an das Mittelspannungsnetz erfolgte am:

Ort, Datum

Anlagenbetreiber

Netzbetreiber